



**INFORME DE INVERSION
PROYECTOS EN EJECUCION
AL 31/12/2012**

**PMU, FRIL, FNDR, IND, PAV. PART,
MINVU, PMB, FONDO SOCIAL**

PROYECTOS DE INVERSION Y CONSULTORIAS APROBADOS Y EN EJECUCION 2012

	CODIGO	NOMBRE	UNIDAD TECNICA DE APOYO	UNIDAD EJECUTORA	ORIGEN DE LOS FONDOS EMPLEADOS	PPTO VIGENTE	TOTAL GASTO EFECTIVO A LA FECHA DE ENTREGA	FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	FECHA DE TERMINO DEL PROYECTO	AVANCE FISICO
1	1-C-2010-2160	Construcción y Reposición de Aceras Av. Peñablanca sector Poniente	SUBDERE	DOM	PMU	19.207	0	15-11-2012	07-12-2012	15%
2	1-J-2011-350	Construcción de Refugios Peatonales Urbanos Comuna Algarrobo.	SUBDERE	DOM	PMU	21.130	0			0%
	1-C-2010-2163	Construcción y Reposición Aceras calle El Peumo sector El Litre.	SUBDERE	DOM	PMU	6.283	6.280	02-10-2012	06-10-2012	100%
3	1-J-2012-8	Semaforización El Litre, Camino Casablanca y Guillermo Mucke.	SUBDERE	DOM	PMU-MTT	49.724	0			0%
4	1-C-2012-1275	Construcción Aceras Calle San Eugenio	SUBDERE	DOM	PMU	20.657	0			0%
5	1-C-2012-1371	Construcción Plaza Elige Vivir Sano	SUBDERE	DOM	PMU	29.984	0			0%
6	1205050023	Estaciones de Gimnasios Al Aire Libre.	IND	DOM	IND	9.997	0			0%
7	109994	Pavimentación Calle Pacifico sector Brisas Algarrobinas	SERVIU	SERVIU	PAV. PART	56.987				50%
8	109993	Pavimentación Calle San Pedro sector Brisas Algarrobinas	SERVIU	SERVIU	PAV. PART	65.188				0%
9	109995-109996	Pavimentación Villa Mineduc	SERVIU	SERVIU	PAV. PART	404.491				60%
10	30042040	Construcción Red Secundaria Alcantarillado sector Norte	ESVAL	DOM	FNDR	2.482.928				0%
11	20166263	Reposición Centro de Salud Familiar (CESFAM)	SS.VV.	DOM	FNDR	30.845				0%
12	30092988	Construcción Pavimentación Calle Lautaro	GORE	DOM	FRIL	31.779	0	30-10-2012	28-12-2012	15%
13	30084840	Mejoramiento Sede Social San José	GORE	DOM	FRIL	4.145	0			0%
14	30124666	Construcción Pavimentos Taller Municipal	GORE	DOM	FRIL	26.036	0	10-10-2012	06-11-2012	100%
15	30124671	Construcción Puente Peatonal La Guitarra	GORE	DOM	FRIL	22.779	0	24-10-2012	12-12-2012	40%
16	30124673	Construcción Bajada Peatonal San Patricio	GORE	DOM	FRIL	24.475	0	24-10-2012	22-12-2012	40%
17		Construcción Pavimentación Av. Carlos Alessandri	GORE	DOM	FRIL	41.840	10.478	19-03-2012	21-11-2012	100%
18	5602110401	Diseño Eficiencia Energética Alumbrado Público comuna Algarrobo	SUBDERE	SECLAC	PMB	19.000	13.950	18-01-2012	02-06-2012	100%
19		Consultoría Elaboración TTR PLADECO	SECLAC	SECLAC	MUNICIPAL	880		29-10-2012	12-11-2012	100%
20		Consultoría Elaborar Perfil y Evaluación Social de Proyecto Construcción Red Agua Potable El Yeco y San José	DGA	SECLAC	MUNICIPAL	2.222				0%
21		Consultoría proyecto Ampliación Diseño Borde Costero	SECLAC	SECLAC	MUNICIPAL	4.830				0%
22		Consultoría para Asesoría Técnica Elaboración de Bases Proyecto Red Secundaria Alcantarillado sector Norte	SECLAC	SECLAC	MUNICIPAL	2.256		10-10-2012	24-10-2012	100%
23		Consultoría Estudio Aerofotogramétrico "Plan Regulador".	SECLAC	SECLAC	MUNICIPAL	70.000				0%
24		Consultoría Estudio de Riesgo "Plan Regulador".	SECLAC	SECLAC	MUNICIPAL	40.000				0%