



**MAT.: RATIFICA Y APRUEBA SUSPENSIÓN DE PLAZO DE OBRA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO FNDR DENOMINADO "CONSTRUCCIÓN, PAVIMENTACIÓN Y AGUAS LLUVIAS CONEXIÓN QUEBRADA LAS CASAS", CÓDIGO BIP N° 40002892-0, A CONTAR DEL DÍA 25.03.2021.**

**ALGARROBO,** 21 FEB 2022

**DECRETO N°** 0453

**VISTOS:**



1. Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones.
2. Ley N° 18.883, Estatuto Administrativo para funcionarios municipales.
3. Decreto Alcaldicio N° 1.277 de fecha 03.07.2021 Asume Alcaldía.
4. D.F.L N° 228-19.321 del 16.09.94 (Aprobación Planta Municipal).
5. D.A N° 2.200 de fecha 18.11.2021, Aprueba Acuerdo N° 180 Adoptado por el Honorable Consejo Municipal de Algarrobo en Sesión Ordinaria N° 13 de Fecha 17.11.2021 (Presupuesto Municipal Año 2022)
6. D.A. N° 2.371 de Fecha 10.12.2021, Aprueba Presupuesto Municipal de Ingresos y Gastos 2022.
7. ORD. N° 31/1/2/791 de fecha 13.02.2019, Envía Convenios Mandato Completo para firma.
8. D. A. N° 0488 de fecha 27.02.2019, Aprueba Acuerdo N° 31 adoptado por el Honorable Concejo Municipal de Algarrobo en Sesión Ordinaria N° 06 de fecha 20.02.2019.
9. ORD. N° 212/2019 de fecha 20.02.2019, Remite Convenios Mandatos de Projector FNDR año 2019, comuna de Algarrobo.
10. Resolución Exenta N° 31/1/2/482 de fecha 22.04.2019, Aprueba Convenio Mandato Completo e Irrevocable para la ejecución del proyecto FNDR denominado **"Construcción, Pavimentación y Aguas Lluvias Conexión Quebrada Las Casas"**, Código BIP N° 40002892-0, por un monto total de \$ **207.241.000.-**
11. D. A. N° 1.094 fecha 25.04.2019, Aprueba Convenio Mandato Completo e Irrevocable para la Ejecución del Proyecto FNDR Año 2019 Denominado **"Construcción, Pavimentación y Aguas Lluvias Conexión Quebrada Las Casas"**, Comuna de Algarrobo, Entre La I. Municipalidad de Algarrobo y Gobierno Regional de Valparaíso.
12. Resolución Exenta N° 31/1/2/482 de fecha 22.04.2019, Aprueba Convenio Mandato Completo e Irrevocable para la ejecución del Proyecto FNDR año 2019 denominado **"Construcción, Pavimentación Y Aguas Lluvias Conexión Quebrada Las Casas"**, Código BIP N° 40002892-0, por un monto total de \$ **207.241.000.-**
13. Monto disponible Obra Civiles \$ 199.362.000.-
14. D. A. N° 2.323 fecha 15.10.2019, Aprueba Bases Administrativas y Técnicas para la ejecución de Obra del Proyecto FNDR Año 2019 denominado **"Construcción Pavimentación y Aguas Lluvias Conexión Quebrada Las Casas de la Comuna de Algarrobo"**, Código Bip N° 40002892-0, y Llama a Licitación Pública.
15. D. A. N° 2.324 fecha 15.10.2019, Designa Comisión de Proceso de Apertura de Licitación Pública para la ejecución de Obra del Proyecto FNDR Año 2019 denominado **"Construcción, Pavimentación y Aguas Lluvias Conexión Quebrada Las Casas de la Comuna de Algarrobo"**, Código Bip N° 40002892-0.
16. D. A. N° 2.325 fecha 15.10.2019, Designa Comisión de Evaluación Licitación Pública para la ejecución de Obra del Proyecto FNDR Año 2019 denominado **"Construcción, Pavimentación Y Aguas Lluvias Conexión Quebrada Las Casas de la Comuna De Algarrobo"**, Código Bip N° 40002892-0.
17. D. A. N° 2.326 fecha 15.10.2019, Designa Inspector Técnico Licitación Pública para la ejecución de Obra del Proyecto FNDR Año 2019 denominado **"Construcción, Pavimentación y Aguas Lluvias Conexión Quebrada Las Casas de la Comuna de Algarrobo"**, Código Bip N° 40002892-0.
18. Acta de apertura electrónica de fecha 19.11.2019.-



19. Informe de Evaluación y Adjudicación N°20 de fecha 21.11.2019, emitido por la Comisión Evaluadora, mediante el cual se sugiere al Sr. Alcalde la adjudicación de Proyecto FNDR denominado **"Construcción, Pavimentación y Aguas Lluvias Conexión Quebrada Las Casas de la Comuna de Algarrobo"**, Código Bip N° 40002892-0.
20. D.A. N° 2.592 de fecha 25.11.2021, Adjudica Licitación Publicas ID 2693-32-LQ19 para ejecución de Proyecto FNDR **"Construcción Pavimentación Y Aguas Lluvias Conexión Quebrada Las Casas de La Comuna de Algarrobo"**, Código BIP N° 40002892-0 a Empresa Constructora Terra Tunel Ltda.
21. Contrato de fecha 10.12.2019, Repertorio N° 1642 de Licitación Pública ID 2693-32-LQ19 para ejecución de Proyecto FNDR **"Construcción Pavimentación y Aguas Lluvias Conexión Quebrada Las Casas de La Comuna de Algarrobo"**, Entre La I. Municipalidad de Algarrobo y la Empresa Constructora Terra Tunel Ltda.
22. D.A. N°2.843 de fecha 16.12.2019, Aprueba Contrato de Licitación Pública ID 2693-32-LQ19 para ejecución de Obra del Proyecto FNDR denominado **"Construcción Pavimentación y Aguas Lluvias Conexión Quebrada Las Casas de La Comuna de Algarrobo"**, Código Bip N° 40002892-0, Entre La I. Municipalidad De Algarrobo Y La Empresa Constructora Terra Tunel Ltd.
23. La necesidad contar con el permiso de Ocupación de Espacio Público para la ejecución de obra del Proyecto FNDR denominado **"Construcción Pavimentación y Aguas Lluvias Conexión Quebrada Las Casas de La Comuna de Algarrobo"**, Código Bip N° 40002892-0.
24. D. A. N° 2.949 Fecha 30.12.2020, Autoriza Ocupación de Bien Nacional de Uso Público para ejecución del Proyecto FNDR denominado **"Construcción, Pavimentación Y Aguas Lluvias Conexión Quebrada Las Casas"**, Código BIP N° 40002892-0.
25. Carta de la Empresa Constructora Terra Tunel Ltd., de fecha 04.05.2020, a la Dirección de Obras Municipales, en la cual solicita aumento de plazo del Proyecto FNDR denominado **"Construcción Pavimentación y Aguas Lluvias Conexión Quebrada Las Casas de La Comuna de Algarrobo"**, comuna de Algarrobo.
26. Memorándum N° 130 de fecha 06.05.2020, de la Dirección de Obras Municipales, solicitando el Visto Bueno al Alcalde para el aumento de Plazo del Proyecto FNDR denominado **"Construcción Pavimentación y Aguas Lluvias Conexión Quebrada Las Casas de La Comuna de Algarrobo"**, comuna de Algarrobo.
27. Memorándum N° 138 de fecha 18.05.2020, de la Dirección de Obras Municipales, solicitando a la Dirección Jurídica generar anexo de contrato por ampliación de Plazo del Proyecto FNDR denominado **"Construcción Pavimentación y Aguas Lluvias Conexión Quebrada Las Casas de La Comuna de Algarrobo"**, comuna de Algarrobo.
28. Anexo de contrato de fecha 27.05.2020, de Licitación Pública ID 2693-32-LQ19 para ejecución de Obra del Proyecto FNDR denominado **"Construcción Pavimentación y Aguas Lluvias Conexión Quebrada Las Casas de La Comuna de Algarrobo"**, por aumento de plazo.
29. D.A. N° 0903 de fecha 03.07.2020, Aprueba Anexo de Contrato Por Aumento de Plazo para la ejecución del Proyecto FNDR denominado **"Construcción, Pavimentación Y Aguas Lluvias Conexión Quebrada Las Casas"**, Código Bip N° 40002892-0.-
30. ORD. N° 31/1/5/1.617 de fecha 01.07.2020, da respuesta a solicitud de modificación de Proyecto
31. Memorándum N° 175 de fecha 02.06.2020, de la Dirección de Obras Municipales, solicitando a la Dirección Jurídica generar anexo de contrato por disminución de Obra del Proyecto FNDR denominado **"Construcción Pavimentación y Aguas Lluvias Conexión Quebrada Las Casas de La Comuna de Algarrobo"**, comuna de Algarrobo.
32. Modificación de contrato de fecha 15.07.2020, de Licitación Pública ID 2693-32-LQ19 para ejecución de Obra del Proyecto FNDR denominado **"Construcción Pavimentación y Aguas Lluvias Conexión Quebrada Las Casas de La Comuna de Algarrobo"**, por disminución de Obra.
33. D.A. N° 1.115 de fecha 21.07.2020, Aprueba Anexo de Contrato Por disminución de Obra de Licitación Pública ID 2693-32-LQ19, para la ejecución del Proyecto FNDR denominado **"Construcción, Pavimentación Y Aguas Lluvias Conexión Quebrada Las Casas"**, Código Bip N° 40002892-0.-
34. Carta de la Empresa Constructora Terra Tunel Ltd., de fecha 28.08.2020, a la Dirección de Obras Municipales, en la cual solicita aumento de plazo del Proyecto FNDR denominado **"Construcción Pavimentación y Aguas Lluvias Conexión Quebrada Las Casas de La Comuna de Algarrobo"**, comuna de Algarrobo.

21 FEB 2022

0453



35. Memorándum N° 247 de fecha 08.09.2020, de la Dirección de Obras Municipales, solicitando el Visto Bueno al Alcalde para el aumento de Plazo del Proyecto FNDR denominado **"Construcción Pavimentación y Aguas Lluvias Conexión Quebrada Las Casas de La Comuna de Algarrobo"**, comuna de Algarrobo.
36. Memorándum N° 267 de fecha 25.09.2020, de la Dirección de Obras Municipales, solicitando a la Dirección Jurídica generar anexo de contrato por ampliación de Plazo del Proyecto FNDR denominado **"Construcción Pavimentación y Aguas Lluvias Conexión Quebrada Las Casas de La Comuna de Algarrobo"**, comuna de Algarrobo.
37. Anexo de contrato de fecha 13.10.2020, de Licitación Pública ID 2693-32-LQ19 para ejecución de Obra del Proyecto FNDR denominado **"Construcción Pavimentación y Aguas Lluvias Conexión Quebrada Las Casas de La Comuna de Algarrobo"**, por aumento de plazo.
38. D.A. N° 01.478 de fecha 14.10.2020, Aprueba Anexo de Contrato Por Aumento de Plazo para la ejecución del Proyecto FNDR denominado **"Construcción, Pavimentación Y Aguas Lluvias Conexión Quebrada Las Casas de la comuna de Algarrobo"**, Código Bip N° 40002892-0, Comuna de Algarrobo a contar del 25.09.2020.-
39. Carta de la Empresa Constructora Terra Tunel Ltda., de fecha 30.10.2020, mediante el cual solicita paralizar la obra del Proyecto FNDR denominado **"Construcción, Pavimentación y Aguas Lluvias Conexión Quebrada Las Casas"** Comuna de Algarrobo. -
40. Memorándum N° 317 de 30.10.2020 de la Dirección de Obras Municipales, solicitando el Visto Bueno al Alcalde para la paralización de obra del Proyecto FNDR denominado **"Construcción, Pavimentación y Aguas Lluvias Conexión Quebrada Las Casas"**, Comuna de Algarrobo. -
41. Memorándum N° 321 de fecha 02.11.2020 de la Dirección de Obras Municipales, solicitando generar Decreto de paralización de obra del Proyecto FNDR denominado **"Construcción, Pavimentación y Aguas Lluvias Conexión Quebrada Las Casas"**, Comuna de Algarrobo.
42. D.A. N° 1.642 de fecha 03.11.2020, Aprueba Paralización de Obra para la ejecución del Proyecto FNDR denominado **"Construcción, Pavimentación Y Aguas Lluvias Conexión Quebrada Las Casas"**, Código BIP N° 40002892-0, A Contar del Día 30.10.2020 Hasta 08.11.2020.-
43. Memorándum N° 328 de fecha 09.11.2020 de la Dirección de Obras Municipales, solicitando a la SECPLAC generar Decreto de reanudación de obra del Proyecto FNDR denominado **"Construcción, Pavimentación y Aguas Lluvias Conexión Quebrada Las Casas"**, Comuna de Algarrobo.
44. D.A. N° 1.683 de fecha 10.11.2020, Aprueba Reanudación de Obra para la ejecución del Proyecto FNDR denominado **"Construcción, Pavimentación Y Aguas Lluvias Conexión Quebrada Las Casas"** Comuna de Algarrobo, Código Bip N° 40002892-0, A Contar Del Día 09.11.2020.
45. Carta de la Empresa Constructora Terra Tunel Ltd., de fecha 13.11.2020, a la Dirección de Obras Municipales, en la cual solicita aumento de plazo del Proyecto FNDR denominado **"Construcción Pavimentación y Aguas Lluvias Conexión Quebrada Las Casas de La Comuna de Algarrobo"**, comuna de Algarrobo.
46. Memorándum N° 338 de fecha 18.11.2020, de la Dirección de Obras Municipales, solicitando el Visto Bueno al Alcalde para el aumento de Plazo del Proyecto FNDR denominado **"Construcción Pavimentación y Aguas Lluvias Conexión Quebrada Las Casas de La Comuna de Algarrobo"**, comuna de Algarrobo.
47. Memorándum N° 358 de fecha 09.12.2020, de la Dirección de Obras Municipales, solicitando a la Dirección Jurídica generar anexo de contrato por ampliación de Plazo del Proyecto FNDR denominado **"Construcción Pavimentación y Aguas Lluvias Conexión Quebrada Las Casas de La Comuna de Algarrobo"**, comuna de Algarrobo.
48. Memorándum N°355 de fecha 03.12.2020, de la Dirección de Obras Municipales, solicitando a la Dirección Jurídica Anexo de Contrato por el aumento de Obra del Proyecto FNDR denominado **"Construcción, Pavimentación y Aguas Lluvias Conexión Quebrada Las Casas"**, comuna de Algarrobo.
49. Anexo y Modificación de Contrato de fecha 06.01.2021, Repertorio N° 19 de Licitación Pública ID 2693-32-LQ19 para ejecución de Obra del Proyecto FNDR denominado **"Construcción Pavimentación y Aguas Lluvias Conexión Quebrada Las Casas de La Comuna de Algarrobo"**, por aumento de plazo.

21 FEB 2022

0453



50. D.A. N° 0108 de fecha 12.01.2021, Aprueba Anexo y Modificación de Contrato por aumento de Plazo y Aumento de Obra para la ejecución del Proyecto FNDR denominado **"Construcción, Pavimentación y Aguas Lluvias Conexión Quebrada Las Casas"**, Código Bip N° 40002892-0, Comuna de Algarrobo a contar del 24.11.2020.
51. Carta de la Empresa Constructora Terra Tunel Ltd., de fecha 20.01.2021, a la Dirección de Obras Municipales, en la cual solicita aumento de plazo del Proyecto FNDR denominado **"Construcción Pavimentación y Aguas Lluvias Conexión Quebrada Las Casas de La Comuna de Algarrobo"**, comuna de Algarrobo.
52. Memorándum N° 028 de fecha 27.01.2021, de la Dirección de Obras Municipales, solicitando el Visto Bueno al Alcalde para el aumento de Plazo del Proyecto FNDR denominado **"Construcción Pavimentación y Aguas Lluvias Conexión Quebrada Las Casas de La Comuna de Algarrobo"**, comuna de Algarrobo.
53. Memorándum N° 035 de fecha 03.02.2021, de la Dirección de Obras Municipales, solicitando a la Dirección Jurídica generar anexo de contrato por ampliación de Plazo del Proyecto FNDR denominado **"Construcción Pavimentación y Aguas Lluvias Conexión Quebrada Las Casas de La Comuna de Algarrobo"**, comuna de Algarrobo.
54. Anexo de Contrato de fecha 25.02.2021 de Licitación Pública ID 2693-32-LQ19 para ejecución de Obra del Proyecto FNDR denominado **"Construcción Pavimentación y Aguas Lluvias Conexión Quebrada Las Casas de La Comuna de Algarrobo"**, por aumento de plazo entre la I. Municipalidad de Algarrobo y la Empresa Constructora Terra Tunel Ltd.
55. D.A. N° 0488 de fecha 04.03.2021, Aprueba Anexo de Contrato de Licitación Publicas ID 2693-32-LQ19 por aumento de Plazo para ejecución de Obra del Proyecto FNDR denominado **"Construcción, Pavimentación Y Aguas Lluvias Conexión Quebrada Las Casas de la Comuna de Algarrobo"**, Código Bip N° 40002892-0, Comuna de Algarrobo a contar del 31.01.2021.
56. Carta de la Empresa Constructora Terra Tunel Ltd., de fecha 10.03.2021, a la Dirección de Obras Municipales, en la cual solicita aumento de plazo del Proyecto FNDR denominado **"Construcción Pavimentación y Aguas Lluvias Conexión Quebrada Las Casas de La Comuna de Algarrobo"**, comuna de Algarrobo.
57. Memorándum N° 069 de fecha 10.03.2021, de la Dirección de Obras Municipales, solicitando el Visto Bueno al Alcalde para el aumento de Plazo del Proyecto FNDR denominado **"Construcción Pavimentación y Aguas Lluvias Conexión Quebrada Las Casas de La Comuna de Algarrobo"**, comuna de Algarrobo.
58. Memorándum N° 086 de fecha 26.03.2021, de la Dirección de Obras Municipales, solicitando a la Dirección Jurídica generar anexo de contrato por ampliación de Plazo del Proyecto FNDR denominado **"Construcción Pavimentación y Aguas Lluvias Conexión Quebrada Las Casas de La Comuna de Algarrobo"**, comuna de Algarrobo.
59. Anexo de Contrato de fecha 12.03.2021 de Licitación Pública ID 2693-32-LQ19 para ejecución de Obra del Proyecto FNDR denominado **"Construcción Pavimentación y Aguas Lluvias Conexión Quebrada Las Casas de La Comuna de Algarrobo"**, por aumento de plazo entre la I. Municipalidad de Algarrobo y la Empresa Constructora Terra Tunel Ltd.
60. D.A. N° 802 de fecha 21.04.2021, Aprueba Anexo de Contrato de Licitación Publicas ID 2693-32-LQ19 por aumento de plazo para ejecución de Obra del Proyecto FNDR denominado **"Construcción, Pavimentación Y Aguas Lluvias Conexión Quebrada Las Casas de la Comuna de Algarrobo"**, Código BIP N° 40002892-0, Comuna de Algarrobo A Contar del 12.03.2021.2021.
61. Carta de la Empresa Constructora Terra Tunel Ltd., de fecha 24.03.2021, en la cual solicita la Recepción Provisoria del Proyecto FNDR denominado **"Construcción, Pavimentación Y Aguas Lluvias Conexión Quebrada Las Casas de la Comuna de Algarrobo"**, Código BIP N° 40002892-0, comuna de Algarrobo.
62. Memorándum N° 100 de fecha 07.04.2020, de la Dirección de Obras Municipales, en el cual solicita conformar la Comisión de Recepción Provisoria de Obras, del Proyecto FNDR denominado **"Construcción, Pavimentación Y Aguas Lluvias Conexión Quebrada Las Casas de la Comuna de Algarrobo"**, Código BIP N° 40002892-0, comuna de Algarrobo.
63. Lo establecido en la Ley N° 18.695 Orgánica de Municipalidades en su Art. N° 24, Letra f) señala que la Dirección de Obras Municipal le corresponde "Dirigir la construcción que sea de responsabilidad Municipal, sean ejecutadas directamente o a través de terceros".

21 FEB 2022

0453



64. D.A N° 0858 de fecha 28.04.2021, Designa Comisión de Recepción Provisoria de Obra del Proyecto FNDR año 2019 denominado "**Construcción, Pavimentación Y Aguas Lluvias Conexión Quebrada Las Casas se la Comuna de Algarrobo**", Código Bip N° 40002892-0, Comuna de Algarrobo. -
65. Memorándum N° 18 de 19.01.2022 de la Dirección de Obras Municipales, en la cual consulta a la Dirección Jurídica la posibilidad de gestionar un acto administrativo de suspensión de plazo de la obra del Proyecto FNDR denominado "**Construcción, Pavimentación y Aguas Lluvias Conexión Quebrada Las Casas**", Comuna de Algarrobo. -
66. Oficio N° 13 de fecha 20.01.2022 emitido por la Dirección Jurídica en la cual da respuesta al Memorándum N° 018 de fecha 19.01.2022 emitido por del Inspector Técnico de Obra.
67. Memorándum N° 034 de fecha 31.01.2022 de la Dirección de Obras Municipales, en el cual solicita generar Decreto de suspensión del plazo de obra del Proyecto FNDR denominado "**Construcción, Pavimentación y Aguas Lluvias Conexión Quebrada Las Casas**", Comuna de Algarrobo.

#### CONSIDERANDO:

1. Memorándum N° 041 de fecha 23.02.2022 emitido por la SECPLAC, en el cual informa lo expuesto con respecto a la suspensión del proyecto FNDR "**Construcción Pavimentación y Aguas Lluvias Conexión Quebrada Las Casas**" y en mérito de dar cumplimiento con los procesos administrativos correspondientes y debido al retraso en este mismo, se solicita autorización para Ratificar el Decreto Respectivo antes mencionado.

#### DECRETO:

- I. **Ratifica y Aprueba** Suspensión de plazo de la obra para la ejecución del Proyecto FNDR "**Construcción Pavimentación y Aguas Lluvias Conexión Quebrada Las Casas**" Comuna de Algarrobo, Código Bip N° 40002892-0 entre la I. Municipalidad de Algarrobo, RUT 69.061.600-9, representada por su Alcalde Sr. José Luis Yáñez Maldonado, C.I. N° [REDACTED] ambos con domicilio en Av. Peñablanca N°250, Algarrobo, y la Empresa Constructora Terra Tunel Ltda. Rut. 76.077.391-3, Representada por el Sr. Jorge Eduardo Arroyo Ferrand, Rut [REDACTED], ambos con domicilio en calle San Antonio N° 19 Oficina 702, Santiago, a contar del día **25.03.2021**. -

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE, REGÍSTRESE, PUBLÍQUESE Y ARCHÍVESE.**



**PAULINA FÁTIMA MOYANO MEJIAS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL**



**JOSÉ LUIS YÁÑEZ MALDONADO**  
**ALCALDE**

JLYM/PFMM/U.C./VMD/gch

#### DISTRIBUCIÓN:

- Interesado
- D.O.M.
- SECPLAC
- Archivo.

I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO  
UNIDAD DE CONTROL

FECHA RECPCIÓN: **21 FEB 2022**  
FECHA SALIDA: **22 FEB 2022**  
OBSERVACIÓN N° (2)

ILUSTRE MUNICIPALIDAD  
DE ALGARROBO  
**ORIGINAL**  
SECRETARIA MUNICIPAL

**21 FEB 2022**

**0453**